

10-128/2011

Vállalkozási szerződés 5. számú módosítása

amely létrejött a

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság mint Megrendelő (továbbiakban: Építető)

- székhely: 7625 Pécs, Tettye tér 9.
- nyilvántartási szám : 2455/15/2001
- adószám: 15325787-2-02
- bankszámla: Magyar Államkincstár; 10024003-01711820-00000000
- képviseli: Závoczky Szabolcs igazgató
- pénzforgalmi bankszámlaszám: 10024003-01711820 MÁK

valamint az

IGN Ipari és Ingatlan Fővállalkozási, Befektetési Zrt. mint Vállalkozó (továbbiakban Fővállalkozó)

- székhelye : 6000 Kecskemét, István király krt. 24.
- vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma: 03-10-100345
- adóazonosító száma:13224965-2-03
- építőipari kivitelezői nyilvántartási száma: 13224965-4110-114-03
- képviseli: Harajka Róbert
- pénzforgalmi bankszámlaszám: Budapest Bank Nyrt; 10102529-03052600-01003000

között az alulírott napon, helyen és feltételek mellett:

- 1.) Felek rögzítik, hogy 2010.06.16. napján Vállalkozási szerződést kötöttek a Mohácsi Történelmi Emlékhely fogadóépület, kilátó és kiállító kupola a Vadász és Társai Építőművész Kft. (1063 Budapest, Kmety u. 29.) által készített kiviteli tervek alapján történő kivitelezésére (továbbiakban MOHÁCS Projekt). A szerződést többek között 2010. október hónapban a teljesítési határidők tekintetében módosították az Építető és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. mint Közreműködő Szervezet közötti támogatási szerződés aláírására vonatkozó moratórium okozta késedelem miatt .
- 2.) Felek kölcsönösen megállapítják, hogy egyrészt a Vállalkozási szerződés megkötését követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okok – építési naplóban részletezett műszaki szükségszerűségek - másrészt Fővállalkozó késeleme miatt 2011. április 25. határidőre kivitelezés nem valósulhat meg, ezért az ehhez kapcsolódó egyéb határidők sem tarthatóak, amelyre tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy az 1.) pontban hivatkozott Vállalkozási szerződés
 - 3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

A munka megkezdésének időpontja:	2010. augusztus 13.
Építési napló megnyitása:	2010. augusztus 13.
Teljesítési határidő:	2011. június 30.
Átadás-átvétel határideje:	2011. június 30.
A birtokbaadás határideje:	2011. június 30.

- 6.1. pontját az alábbiakkal egészítik ki:
Jelen 5. számú szerződésmódosítás 1. sz melléklete a szerződés szerint még megvalósítandó munkák teljesítésének részletes ütemezését tartalmazza. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kivitelezés készültsége a 1. sz melléklet szerinti ütemtervhez

képest 4 napos késedelmet szenved, Építető minden további feltétel nélkül jogosult a pont szerinti teljesítési garancia érvényesítésére, az összeg lehívására, a Fővállalkozónak felróható meghiúsulás jogkövetkezmény érvényesítésére

- 6.2. pontját az alábbiakkal egészítik ki:

A Felek megállapodnak abban, hogy a 3. pont szerinti határidőkre figyelemmel kötbérmentes teljesítésre 2011. június 10. napig terjedő időszak áll Fővállalkozó rendelkezésére, ezt követően, 2011. június 11. naptól kezdődően Fővállalkozó teljesítése késedelmesnek minősül.


- 5.8. pontját az alábbiakkal egészítik ki:

Amennyiben Fővállalkozó teljesítése késedelmesnek minősül, Építető jogosult a mindenkori vállalkozói díj számlával/ követeléssel szemben a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.) 296.§ értelmében a Fővállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal beszámítással élni.

- 3.) Fővállalkozó a Vállalkozási szerződés 6. pontja szerinti bankgarancia, valamint a 8.8. pont szerinti biztosítás és a vonatkozó fedezetigazolás határidejét a teljesítés változásának megfelelően módosíttatja és a módosítást igazoló dokumentumokat 2011. 05.10. napig az építési naplóhoz csatolja. Ennek elmaradása jelen módosítás érvénytelenségét eredményezi.
- 4.) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés és mellékleteinek valamennyi rendelkezését a jelen módosítással összhangban kell értelmezni és a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett minden egyéb rendelkezése változatlanul hatályban marad
- 5.) A jelen szerződésmódosítás melléklete:
 1. számú melléklet: a szerződés szerint még megvalósítandó munkák teljesítésének részletes ütemezése
 2. számú melléklet: Műszaki-pénzügyi ütemezés


Pécs, 2011. április 21.

Budapest, 2011. április 22.


.....
Megrendelő
cégszerű aláírás

GN Ipari és Ingatlan Fővállalkozó
Befektetői Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8000 Kőbánya, István utca 11.
.....
Vállalkozó
cégszerű aláírás

Ellenjegyeztem: 2011-04-21.


Pénzügyi ellenjegyző: Koszits Beatrix/Eke Adrienn 2011. 04. 21.

