

20-40 / 2019

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1.sz. módosítás

Amely létrejött egyrészről

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 7625 Pécs, Tettye tér 9.

Adószám: 15325787-2-02

Bankszámlaszám: 10024003-01711820-30005101

Képviseli: Závoczky Szabolcs igazgató

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

Szabadiacs Közmű és Mélyépítő Zrt.

Székhelye: 8749 Zalakaros, Jegyene sor 3.

Cégjegyzékszám: 20-10-040239

Bankszámlaszám: 10300002-26000907-00003285

Adóigazgatási száma: 13748429-2-20

Központi telefonszám: +36-93/541-920

Központi faxszám: +36 -93/541-925

Központi e-mail cím: info@szabadiacs.hu

Képviseli: Kovács Tamás Gyula, vezérigazgató

mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

a továbbiakban együttesen, mint **Felek** között az alábbi feltételekkel az alulírott helyen és időben.

1 Előzmények:

1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018. augusztus 09. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-ában rögzített feltétel fennállása alapján, nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást indított „**Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016-00033 azonosító számú projekt keretében a „Kikerics panoráma sétány” és fogadóépület kivitelezésére és egyéb munkáinak ellátására**” tárgyában. Vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be.

1.2. Az 1.1 pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2018. november 28. napján megküldött eljárás eredményéről szóló összegezés tanúsága szerint.

1.3. Felek a fenti előzményekre tekintettel 2018. december 11-én vállalkozási szerződést (továbbiakban: Vállalkozási szerződés) kötöttek egymással.

II. A Szerződésmódosítás tartalma:

Felek a Vállalkozási szerződést közös akaratnyilvánítással a Vállalkozási szerződés 3.1. pontja szerint, az alábbiak alapján módosítják:

A Vállalkozási szerződés 3.1. pontja szerinti eredeti rendelkezés:

„A vállalkozási szerződés annak valamennyi fél által történő aláírásának napján lép hatályba. A szerződés teljesítésének határideje - amely a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának a tervezett időpontja is: A szerződés hatályba lépésétől számítottan 330. napjáig (mely a sikeres műszaki átadás-átvétel határideje).”

A Vállalkozási szerződés 3.1. pontja szerinti módosított rendelkezés:

„A vállalkozási szerződés annak valamennyi fél által történő aláírásának napján lép hatályba. A szerződés teljesítésének határideje - amely a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának a tervezett időpontja is: A szerződés hatályba lépésétől számítottan **416.** napjáig (mely a sikeres műszaki átadás-átvétel határideje). „

III. A Szerződésmódosítás közbeszerzési-jogi szempontú indokolása

Felek rögzítik, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (új Kbt., a továbbiakban: Kbt.) 197. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § - ban foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor jelen szerződésmódosítás megkötésére.

Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a vállalkozási szerződés módosításával összefüggő körülményeket:

A Kbt. 141. § (4) bekezdése alapján a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes

módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a vállalkozási szerződés módosítása, tekintettel az alábbi körülményekre:

1. ca.) pont vizsgálata:

2019. október 11. napon a Megrendelő székhelyén tartott kooperációs értekezleten felmerült a Vállalkozó által az építési beruházás során beépíteni kívánt laptípus (Equitone Materia 'Grey Mist') beszerzési nehézsége. Ezen értekezlet alkalmával a hivatkozott laptípus kiváltására ugyanazon termék, más színmintájának beépítésének lehetősége merült fel, amennyiben az eredeti laptípus ténylegesen nem lenne beszerezhető, mindez határidőn belüli előzetes Vállalkozói bejelentés, valamint Megrendelői jóváhagyást követően.

Megrendelő számára a 2019.10.25. napon tartott helyszíni bejárás során, átadott Vállalkozói akadályközlés (mely 2019. október 24-én kelt, 1.sz. melléklet) során Vállalkozó részletesen ismertette a munkavégzést gátló körülményeket, így különösen azt, hogy a jelzett Equitone Materia termék beszerzését a viszontforgalmazók a gyártóra történő hivatkozással nem tudják előre kalkulálni, így annak szállítási határideje nem ismert. Így a jelzett burkolati anyag hiányából, nem gyártásából fennálló akadályoztatás a Vállalkozón és a Megrendelőn kívül eső, előre nem látható indok, mely kellő gondossággal sem volt előre látható.

Megrendelő 2019. október 30. napon kelt válaszában (2.sz. melléklet) megalapozottnak ítélte az akadályközlés alapját, azonban azt véghatáridő kitűzésével feltételhez kötötte a szerződésmódosítás egyeztetésének megkezdéséhez.

Vállalkozó 2019. november 5-én kelt nyilatkozatában (3.sz. melléklet) választ küldött Megrendelő részére a Megrendelő 2019. október 30. napon kelt levelére, melyben Vállalkozó vállalta teljesíteni a megrendelői feltételeket.

A jelzett szerződés módosítására ilyen előzményekkel került sor.

Megrendelő, mint ajánlatkérő, valamint a Vállalkozó az Equitone Materia termék beszerzésének nehézségeivel, így a burkolati anyag hiányából, nem gyártásából fennálló akadályoztatással előre nem számolhatott, azt **kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre**, ebből kifolyólag a szerződésmódosítás jogszerű.

2. cb) pont vizsgálata: A tárgybeli szerződésmódosítás a Vállalkozási szerződés általános jellegét (építési-kivitelezési munkák elvégzése) semmilyen módon nem változtatja meg, ebből kifolyólag ennek a pontnak megfelel a szerződésmódosítás.
3. cc) pont vizsgálata: A tárgybeli szerződésmódosítás nem jár ellenérték növekedéssel, ebből kifolyólag ennek a pontnak megfelel a szerződésmódosítás.

IV. A Vállalkozási szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek a szerződésmódosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

A szerződésmódosítás 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány a Vállalkozót, 2 (kettő) példány pedig a Megrendelőt illet.

Jelen Szerződésmódosítás a szerződő felek által történt aláírás napján lép életbe.

Kelt: Pécs, 2019. november 5.



[Handwritten signature]

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

SZABADICS
KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTŐ ZRT.

8749 ZALAKAROS, JEGENYE SOR 3.
ADÓSZÁM 13748429-2-20

48

[Handwritten signature]

Szabadićs Közmű és Mélyépítő Zrt.
Vállalkozó

[Handwritten signature]
Pénzügyi ellenjegyző
Koszits Beatrix

2019 -11- 0 5

[Handwritten marks]