

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása
„Ős-Dráva szálláshely építési beruházás”

Amely létrejött egyrészről:

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: 7625 Pécs, Tettye tér 9.
Adószám: 15325787-2-02
Bankszámla szám: 10024003-01711820-00000000
Képviseli: Závoczky Szabolcs Igazgató
Telefon: +36 72/517-200
E-mail: dunadrava@ddnp.kvvm.hu
mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről:

Neve: **AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.**
Székhelye: 6344 Hajós Kossuth Utca 21
Cégjegyzékszám: 03-09-100194
Bankszámlaszám: 10700354-25748701-50100002
Adószám: 10459340-2-03
Telefon: +36 78 548 044
Faxszám: + 36 78 548031
E-mail cím: elokeszites@aktivkft.co.hu
Képviseli: Hévizi János Ügyvezető
mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

között a mai napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények:

1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő 2018. szeptember 25-én megkezdve, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § alapján közbeszerzési eljárást folytatott le „**Ős-Dráva szálláshely építési beruházás**” tárgyban a törvény rendelkezéseinek megfelelően, amely közvetlen kormányzati támogatással kapcsolatos.
Megrendelő a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozót hirdette ki nyertes Ajánlattevőnek, mely alapján Felek 2019. április 05. napján hatályba lépett vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.

II. A módosítás tartalma:

1. Felek közös megegyezéssel a Szerződés 3) a teljesítés határideje pontját az alábbiak szerint módosítják:

Módosítandó szövegrész:

3. A teljesítés határideje

3.1. A vállalkozási szerződés annak valamennyi fél által történő aláírásának napján lép hatályba. A szerződés teljesítésének határideje - amely a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának a tervezett időpontja is: a jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 200 naptári nap.

Módosított szövegrész:

3.1. A vállalkozási szerződés annak valamennyi fél által történő aláírásának napján lép hatályba. A szerződés teljesítésének határideje - amely a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának a tervezett időpontja is: a jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 242 naptári nap.

III. A módosítás indoka:

A jelen módosítás jogszerűségét Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján megvizsgálták és rögzítik, hogy a következő feltételek együttesen teljesülnek:

1. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontja - a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:

Teljesítési határidő:

A szerződés hatályba lépése a vállalkozási szerződés mindkét fél általi aláírásától kezdődött 2019. április 05. napján, melyre tekintettel a szerződéses határidő 2019. október 22-ig tart.

A Vállalkozó 2019. október 10. napján kelt akadályközlő levelében a következőket rögzítette és kérte a határidő hosszabbítását a teljesítési határidő lejárta előtt:

„2019. április 12-én került sor a munkaterület átadására a szerződésben foglaltaknak megfelelően. A munkaterület átadás-átvételét követő napokban megtörtént az alépitményi munkák megkezdéséhez szükséges geodéziai kitűzés. A kitűzési munkákat követően 2019. április és május hónapjaiban jelentős mennyiségű csapadék hullott le eső formájában, mely a kivitelezési munkálatok folytatását nagy mértékben akadályozta, alépitményi munkálatokat nem lehetett kivitelezni. A talaj szerkezeti adottsága okán a fenti időszakban 2-3 naponta lehulló nagy mennyiségű csapadék csak nehezen tudott elszikkadni az építéssel érintett területeken. A fenti kivitelezési munkákat akadályozó szélsőséges időjárási viszonyok az építési naplóban folyamatosan rögzítésre kerültek. A munkálatok folytatást 2019. május 24-én tudtuk csak megkezdeni.

Az építési napló bejegyzései szerint április 25-től nem történt munkavégzés a területen, ezt követi a 2019. május 06-i bejegyzés, mely szerint „Az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt munkavégzés nem történt”. Ezt követően 2019. május 24. napján folytatódott a munkavégzés.

A csapadék miatti probléma fennállását a műszaki ellenőr megerősítette, továbbá Vállalkozó a jogszerűség vizsgálata körében az OMSZ adatai alapján is alátámasztotta az áprilisi és májusi csapadékos napok számát, és a csapadék mennyiségét, ami április és május hónapban igazoltan átlagot meghaladó volt.

Felek az itt meghatározott körülményeket közös megegyezéssel, egyhangúan – műszaki ellenőr szakmai véleménye és jóváhagyása mellett - előre nem látott, Vállalkozót akadályozó körülményként azonosítják, és az akadályok elhárultának időigényével a szerződés teljesítési határidejét a II. pontban foglaltak szerint meghosszabbítják.

2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontja - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét:

A jelen szerződésmódosítással a szerződés jellege nem változik, a Miniszterelnökség <https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=72645> Útmutatójának 11-12. oldalain is leírtakat figyelembe véve a szerződés jellege nem változik.

3. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontja - az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át:

A szerződésmódosítás a vállalkozói díjat nem módosítja.

Felek rögzítik, hogy a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban a teljesítési határidő nem volt értékelési szempont.

IV. Egyéb feltételek:

1. A Szerződés módosítással nem érintett egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.
2. A jelen szerződés-módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.
3. A Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.
4. Jelen szerződésmódosítás mellékletét képezik az alábbi dokumentumok:
Műszaki ellenőri nyilatkozat,
OMSZ adatok,
Építési napló bejegyzések.
5. **Hatálybalépés:** Jelen szerződésmódosítás a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a közbeszerzésekért felelős miniszter jelen szerződésmódosításra vonatkozó jóváhagyása, és véleménye, vagy további észrevétele kézhezvétele esetén lép hatályba, amelyről Megrendelő Vállalkozót 2 munkanapon belül írásban tájékoztatja.

Amennyiben a közbeszerzésekért felelős miniszter adott szerződésmódosításra vonatkozó támogató tartalmú jóváhagyása, és véleménye, vagy további észrevétele jelen szerződésmódosításban foglaltaktól eltérő mértékű és/vagy tartalmú módosítást hagyja jóvá, Felek a jelen szerződésmódosítás tartalmát a jóváhagyásnak megfelelően közös megegyezéssel módosíthatják.

Jelen szerződés-módosítás 4 egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti.


Kelt: Pécs, 2019. október 22.


.....
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Závoczky Szabolcs Igazgató
Megrendelő




.....
AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Hévizi János Ügyvezető
Vállalkozó




Pénzügyi ellenjegyző
Koszits Beatrix

2019 -10- 22

